



COMUNE DI BRESCIA
Settore Mobilità,
Eliminazione Barriere Architettoniche
Trasporto Pubblico

*PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI
COLLEGAMENTO VILL. SERENO - FORNACI*

CUP C81B15000390004
CIG 648823768C

RELAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI

**CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE**

Direttore Lavori: geom. Michele Mombelli

RUP: ING. Nadia Bresciani

Committente : Comune di Brescia

Lavori di: Progetto di Realizzazione Pista Ciclabile di Collegamento Villaggio Sereno – Fornaci – CUP C81B15000390004 –CIG 648823768C

Impresa: Impresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c. con sede in Via Dane 1/c Sonico (Bs) CF e P. IVA 00616670980

Importo opere e lavori compreso oneri sicurezza € 190.000,00 + IVA

Importo di contratto dei lavori compreso oneri sicurezza € 149.353,65 + IVA

Importo di contratto a seguito perizia di variante oneri compresi € 149.353,65 + IVA

RIBASSO D'ASTA: -21,971%

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **2017**, il mese di **Maggio**, il giorno **29** in Brescia, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

Vista la determina dirigenziale in data 18/12/2015 N.3070 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo inerente PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VILLAGGIO SERENO – FORNACI per un importo complessivo di euro 231.546,80 così distinto:

PARTE A

€ 190.000,00 per opere da appaltare di cui
 € 185.000,00 per opere a misura (soggette a ribasso)
 € 5.000,00 per oneri della sicurezza

PARTE B

€ 19.000,00 per IVA 10% su opere
 € 5.700,00 per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR 207/2010)
 € 2.750,00 per imprevisti – Iva Compresa
 € 3.660,00 allacciamenti pubblici (IVA Compresa)
 € 927,20 per spese per attività di consulenza/supporto/assicurazione Iva Compresa
 € 5.709,60 compenso coordinatore Sicurezza in Esecuzione

€ 3.800,00 per accantonamento fondo progettazione e innovazione (art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

- Che con il medesimo provvedimento è stato approvato il capitolato speciale d'appalto;
- Che con il medesimo provvedimento è stato stabilito di affidare le opere mediante procedura negoziata ai sensi art.57 comma 6 e 122, comma 7 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. da tenersi con il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- Che in data 22/12/2015 è stato predisposto l'elenco degli operatori economici da invitare
- Che in data 25/02/2016 a seguito dell'espletamento delle operazioni di selezione delle offerte mediante procedura negoziata è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto l'impresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino s.n.c con il ribasso del - 21.971%
- Che in data 06/04/2016 detta aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso in capo all'impresa dei requisiti prescritti come dichiarato dal Responsabile Procedimento ing. Stefano Sbardella
- Che con det. Dirigenziale n°331 del 14/06/2016 è stata approvata la rideterminazione del nuovo quadro economico entro la spesa complessiva di € 231.546,80 così distinto:

€ 149.353,65	per opere da appaltare di cui
€ 144.353,00	per opere a misura
€ 5.000,00	per oneri della sicurezza
€ 14.935,37	per IVA 10% su opere
€ 5.700,00	per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR 207/2010)
€ 5.552,98	per imprevisti – Iva Compresa (imp.agg. € 2.802,98)
€ 13.970,00	per allacciamenti a pubblici servizi – Iva 10% Compresa (imp. agg. € 10.310,00)
€ 31.598,00	per postazione bicimia– Iva 22% Compresa (imp. agg. € 31.598,00)
€ 927,20	per spese per attività di consulenza, supporto,assicurazione (IVA 22% compresa)
€ 5.709,60	compenso coordinatore Sicurezza, cassa professionisti, IVA compresa
€ 3.800,00	per accantonamento fondo progettazione e innovazione (art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
€ 231.546,80	totale (imp.agg. totale € 44.710,98)

- Che con det. Dirigenziale n°1901 in data 10/08/2016 è avvenuta la presa d'atto di aggiudicazione definitiva all'Impresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c. con sede in Via Dane 1/c Sonico (Bs) CF e P. IVA 00616670980 entro l'importo presunto di € 144.353,65 per opere al netto del ribasso del -21,971% sull'elenco prezzi posto a base di gara oltre ad € 5.000,00 per oneri sicurezza per un importo complessivo di € 149.353,65+ IVA 10% = 164.289,02 IVA compresa
- Che con det. Dirigenziale n°1152 del 09/05/2017 è stata approvata la perizia di variante suppletiva e modificativa con proroga termine ultimazione lavori e la determinazione del nuovo quadro economico entro la spesa complessiva di € 231.546,41 così distinto:

€ 154.348,41	per opere da appaltare di cui:
€ 149.248,41	per opere a misura
€ 5.100,00	per oneri della sicurezza
€ 15.434,85	per IVA 10% su opere
€ 5.700,00	per accantonamento fondo accordo bonario (art.12 DPR 207/2010)
€ 58,74	per imprevisti – Iva 10% Compresa
€ 13.970,00	per allacciamenti a pubblici servizi – Iva 10% Compresa (imp. agg. € 10.310,00)
€ 31.598,00	per postazione bicimia– Iva 22% Compresa (imp. agg. € 31.598,00)
€ 927,20	per spese per attività di consulenza, supporto,assicurazione (IVA 22% compresa)
€ 5.709,60	compenso coordinatore Sicurezza, cassa professionisti, IVA compresa
€ 3.800,00	per accantonamento fondo progettazione e innovazione (art.93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

- Verificata la presenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Vista la polizza assicurativa generale n. 253684709 emessa in data 20/07/2016 dalla Allianz Assicurazioni che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi dall'esecutore dei lavori.
- Visto il contratto di appalto N°680 in data 13/09/2016 registrato a Brescia il 13/09/2016 serie 1T n.233 del 13/09/2016

ACCERTATO

- che in data 29/06/2016 è stato redatto il verbale di cantierabilità di lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 DPR 5.10.2010 n.207;
- che in data 05/09/2016 è stata disposta consegna dei lavori anticipata;
- che i lavori ai sensi art.14 del Capitolato Speciale devono concludersi entro 130 giorni dalla data di consegna e quindi entro il 12/01/2017;
- che in data 24/12/2016 è stata disposta la sospensione dei lavori
- che in data 03/04/2017 è stata disposta la ripresa dei lavori
- che in data 30/03/2017 con la Relazione di Variante Modificativa successivamente approvata con Det. Dirigenziale N° 1152 del 09/05/2017 è stata concessa la proroga di 20gg, per cui il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori risultava essere 12/05/2017
- che in data 21/04/2017 è stata verbalizzata l'ultimazione dei lavori;
- che i lavori sono iniziati il 05/09/2016 e si sono conclusi il 21/04/2017 e quindi entro il termine contrattuale;
- che in data 02/12/2016 con det. Dirig.N°2917 è stato autorizzato il subappalto all'Impresa Giudici SPA per i lavori di fresatura e asfaltatura entro l'importo complessivo presunto di €29.000,00 +IVA
- che in data 14/04/2017 è stato comunicato il subaffidamento della segnaletica entro l'importo del 2% all'impresa KappaEmme S.r.l.
- Viste le relazioni periodiche del Coordinatore in fase di Esecuzione Ing. Gianluca Bertolina dalla N°1 alla N°20 e la relazione Finale del 27/04/2017 e rilevato che in fase esecuzione non è accaduto alcun infortunio a lavoratori sul luogo di lavoro;
- che è stato effettuato sopralluogo di verifica lavori in contraddittorio con impresa in data in data 27/04/2016 a seguito della comunicazione di fine lavori;

VERIFICATO

- che in data 16/05/2016 l'Impresa Sofia edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c. ha effettuato il pagamento della fattura N°398 all'impresa subappaltatrice Giudici SPA per un importo complessivo di € 8.263,02 +IVA a saldo dei lavori.
- che in data 22/05/2017 l'impresa Sofia Edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c. ha effettuato il pagamento della fattura N°29/2017 all'impresa subaffidante KappaEmme S.r.l. per un importo complessivo di €1.464,00 +IVA a saldo dei lavori.
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa Sofia edil Sonico di Omodei Albino & C. s.n.c. prot. INAIL_6709048 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 08/07/2017;
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa Giudici SPA prot. INAIL_5978513 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 27/06/2017;
- che è stato emesso DURC ON LINE dell'Impresa KappaEmme S.r.l. prot. INPS_7022884 che attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL – CASSE a tutto il 01/08/2017;
- che in data 29/05/2017 è stata sottoscritta la polizza N° 253782847 a garanzia fidejussoria della rata di saldo con la Allianz Assicurazioni;
- che l'Impresa ha firmato senza riserve il conto finale delle opere redatto in data 10/05/2017;

CERTIFICA

- che le opere relative al progetto di:
opere di PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VILLAGGIO SERENO – FORNACI sono state regolarmente eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali contenute nel contratto d'appalto e pertanto ne liquida l'importo, quale risulta dal conto finale del 10/05/2017 in complessivi € 154.216,41 + IVA

a dedurre CP 1 del 11/11/2016	€ 81.095,03 + IVA
a dedurre CP 2 del 03/02/2017	€ 52.152,36 + IVA

restano a saldo lavori € 20.969,02 + IVA

Le opere non hanno comportato il risparmio di €132,00+IVA ed ai sensi art.3 Capitolato Speciale d'Appalto possono essere pagate all'impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto e salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Michele Mombelli

L'IMPRESA
Sofia Edil Sonico di Omodei Albino & C.
SOFIA EDIL SONICO
NTC GRADUATO CO'

Per conferma:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Nadia Bresciani

