

PINQUA M5C2I2.3

Riferimento PNRR	Descrizione intervento	CUP	Costo complessivo	Dettaglio finanziamento				STATO DI ATTUAZIONE al 31.1.2024	MILESTONE E TARGET	RUP	Ministero di riferimento	Note
				Richiesta contributo PNRR	Cofinanziamento Comune	Altro Cofinanziamento	Altro Cofinanziamento					
Settore Pianificazione urbanistica e trasformazione urbana												
MS.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare	COMPENDIO IMMOBILIARE TORRE TINTORETTO*VIA JACOPO ROBUSTI, 90*DEMOLIZIONE DELLA TORRE TINTORETTO E COSTRUZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO DI SOCIAL HOUSING	C81B21003640001	91.818.264,38	42.400.156,10		Fondo Opere Indifferibili 2023	17.327.889,07	In via di aggiornamento	<p>Milestone:</p> <p>1) entro 365 giorni dall'incasso dell'acconto del 10% 25/03/2024 (25/01/2024, con proroga 60 gg):</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina a contrarre o atto equivalente; - dichiarazione RUP di conformità del progetto a base gara rispetto a quello ammessa a finanziamento; - quadro economico aggiornato. <p>La data della milestone è stata calcolata dalla comunicazione MIT del 25/01/2023 Prot. N.0088577/2023 del 15/03/2023, che precisa "l'avvenuta erogazione dell'acconto pari al 10% dell'importo ammesso al finanziamento". In data 07/02/2023 è stata emessa reversale n. 1434.</p> <p>2) entro 31.03.2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ultimazione intervento entro 31.03.2026. <p>Target di livello europeo M5C2-20 consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno entro marzo 2026.</p> <p>(previsti da progetto: demolizione della torre Tintoretto esistente e realizzazione di un nuovo intervento di housing sociale e rigenerazione urbana con la creazione di 270 nuovi alloggi e riqualificazione di 4.000,00 mq di spazi pubblici).</p>	Ribolla Gianpiero	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	<p>1) Assegnazione definitiva del Finanziamento FOI subordinato a pubblicazione gara lavori entro 31.12.2023 - non effettuato.</p> <p>2) Richiesta riscontro da MIT in data 1.02.2024 prot. 38883 relativamente allo stato di attuazione (in attesa di evasione, conseguente a modalità di prosecuzione dell'iter).</p>

91.818.264,38	42.400.156,10
---------------	---------------