

RIGENERAZIONE URBANA MSC212.1

Riferimento PNRR	Descrizione intervento	CUP	Costo complessivo	Dettaglio finanziamento				STATO DI ATTUAZIONE al 31.1.2024	MILESTONE E TARGET	RUP	Ministero di riferimento	Note		
				Richiesta contributo PNRR	Cofinanziamento Comune	Fondo Opere Indifferibili	Altro Cofinanziamento							
Settore Edilizia Abitativa Pubblica e Progetti Complessi														
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX ARICI SEGA NELLA LOCALITA' CASE A SAN POLO" VIA LUCIO FIORENTINI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COMPLESSO EDILIZIO CON RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE DIVERSE PORZIONI DELL'EDIFICIO PER DAR CORSO AD UN PIU' AMPIO PROGETTO DI EDILIZIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE	C83D21002610009	12.127.000,05	1.983.988,00	4.028.601,25	Fondo Opere Indifferibili 23	198.398,80	Regione Lombardia	5.916.012,00	In esecuzione	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 7.814	Ribolla Gianpiero	Ministero dell'Interno	IN LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% LOTTO 2 - PROPOSTA DETERMINA N. 297/2024
UdP Completamento Pinacoteca, Riqualificazione Castello e Patrimonio Monumentale														
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO LOGGIA*PIAZZA LOGGIA, 1*INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZO LOGGIA	C86J21000010004	600.000,00	500.000,00	100.000,00					Intervento concluso - Restauro Serramenti salone Vanvitelliano CRE DD 12/4/2023 N.1035 - Rifacimento gronda lato est lavori ultimati (in corso di redazione del CRE) altri servizi complementari tutti conclusi e saldati	Begni Anna	Ministero dell'Interno		
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' DI BRESCIA -2021*MURA STORICHE CASTELLO DI BRESCIA*CONSOLIDAMENTO RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO MURA STORICHE	C86J21000000004	300.000,00	250.000,00	50.000,00					Intervento concluso - Strada del soccorso CRE DD 12/10/2022 N. 2546 - Muro crollato CRE DD 16/6/2022 n. 1505	Begni Anna	Ministero dell'Interno		
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO DELLE MURA STORICHE DELLA CITTA' - ANNO 2022 - MURA STORICHE E MURA DEL CASTELLO DI BRESCIA*VIA DEL CASTELLO*CONTINUAZIONE DELLA PULIZIA, CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLE MURA VENETE E DEL CASTELLO DI BRESCIA, COMPRESO IL DISERBO DA ERBE INFESTANTI E SUCCESSIVE SIGILLATURE	C85F21000300004	520.000,00	210.000,00	310.000,00	Fondo Opere Indifferibili 23	21.000,00			Esecuzione lavori I lavori sono stati sospesi, la ripresa è stata disposta per il 19/2/2024.	Begni Anna	Ministero dell'Interno		
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	COMPLESSO DI S. GIULIA - MUSEO DELLA CITTA' - SITO UNESCO*VIA MUSEI*RIFACIMENTO COPERTURE DI UNA PARTE DEGLI EDIFICI DEL COMPLESSO MUSEALE DI S. GIULIA, MUSEO DELLA CITTA' E SITO UNESCO. E' NECESSARIO IL RIFACIMENTO DI ALCUNE COPERTURE PER PRESERVARE LE OPERE D'ARTE DA POSSIBILI INFILTRAZIONI	C85F21000320004	770.000,00	720.000,00	50.000,00					Intervento concluso CRE DD 10/01/2023 n. 22	Begni Anna	Ministero dell'Interno		
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZINA HAYNAU - CASTELLO DI BRESCIA*VIA DEL CASTELLO*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALAZZINA HAYNAU, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI BRESCIA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA FORTEZZA DELLA CITTA' DI BRESCIA	C85F21000310004	670.000,00	250.000,00	420.000,00					Lavori Conclusi (20/01/2023) Approvato CRE con DD 16/6/2023 Nolo Ponteggio attestazione regolarità servizio 10/2/2023 Servizio Rifacimento intonaci di pareti e restauro di pareti lapidee concluso il 30/06/2023	Begni Anna	Ministero dell'Interno		
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO AVOGADRO IN CORSETTO S. AGATA - EDIFICIO COMUNALE DI PREGIO*CORSETTO S. AGATA*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO STORICO, SITUATO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI PALAZZO LOGGIA SEDE ISTITUZIONALE DEL COMUNE, CON RIFACIMENTO COPERTURE E CONSOLIDAMENTO ELEMENTI DI FACCIATA PERICOLANTI	C85F21000330004	564.000,00	360.000,00	204.000,00	Fondo Opere Indifferibili 23	36.000,00			Esecuzione lavori I lavori della fase A1 si sono conclusi in data 30/12/2023 e, in pari data, è stata disposta la sospensione delle attività al fine di consentire lo spostamento del ponteggio dalla zona A1 a A2, nonché l'attivazione delle opere opzionali previste nel contratto della ditta appaltatrice. Si prevede la ripresa dei lavori entro l'inizio del mese di aprile 2024 e la conclusione della fase A2 entro la fine del mese di luglio 2024.	Begni Anna	Ministero dell'Interno		
Settore mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico														
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PISTE CICLABILI*VARIE VIE*INTREVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2022	C87H21001160004	549.000,00	490.000,00	10.000,00	Fondo Opere Indifferibili 2023	49.000,00			INIZIO LAVORI PREVISTA IN DATA 31/03/2024 FINE LAVORI PREVISTA: 26/11/2024	Mombelli Michele	Ministero dell'Interno	Proroga termini AUTORIZZATA DAL MINISTERO: aggiudicazione entro il 30.09.2023 e stipula contratto entro il 31.12.2023 Rimodulazione target: da 4000 mq a 7400 mq (in aggiunta al target indicato nel lotto 1a)	

MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PISTE CICLABILI*VARIE VIE*INTERVENTI RELATIVI ALLE PISTE CICLABILI ANNO 2023	C87H2100120004	1.049.000,00	490.000,00	510.000,00	Fondo Opere indifferibili 2023	49.000,00	INIZIO LAVORI PREVISTA IN DATA 31/03/2024 FINE LAVORI PREVISTA: 22/10/2024	MILESTONE PREVISTI DALL'ATTO D'OBBLIGO Affidamento lavori entro 30/07/2023 Termine intermedio: 30/09/2024 Termine finale: 31/03/2026 TARGET: 4000 MQ DA RIGENERARE	Mombelli Michele	Ministero dell'Interno	Importo complessivo dell'opera: € 1.049.000,00 di cui € 490.000 PNRR - € 49.000 FOI - € 510.000 risorse ente Proroga termini AUTORIZZATA DAL MINISTERO: aggiudicazione entro il 30.09.2023 e sottoscrizione del contratto entro il 31.12.2023 Rimodulazione target: da 4000 mq a 600 mq (in aggiunta al target indicato nel lotto 1b)
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	RETE CICLABILE VIA LAMARMORA E ALTRE*VARIE VIE*INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - RETE CICLABILE	C87H21001120004	1.150.000,00	1.125.000,00	25.000,00			IN ESECUZIONE FINE LAVORI PREVISTA 31/05/2024	MILESTONE PREVISTI DALL'ATTO D'OBBLIGO Affidamento lavori entro 30/07/2023 Termine intermedio: 30/09/2024 Termine finale: 31/03/2026 TARGET: 8.600,00 mq da rigenerare	Bresciani Nadia	Ministero dell'Interno	
Settore edilizia Civile e Sociale												
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CIMITERO VANTINIANO*VIA MILANO*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ANGOLO SUDEST FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BRESCIA	C87H21001600005	1.000.000,00	954.000,00	46.000,00			Verbale di fine lavori in data 12/01/2024 in corso di redazione contabilità finale e C.R.E.	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 1.000	Barbaro Antonella	Ministero dell'Interno	
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI*VIA GEROLAMO LAMBERTI, 4*RECUPERO CONSERVATIVO E FUNZIONALE EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI ORA DISMESSA PER NUOVA DESTINAZIONE A SALA CIVICA	C87H21001770004	272.500,00	225.000,00	25.000,00	Fondo Opere indifferibili 2022	22.500,00	C.R.E. firmato in data 10/01/2024 DETERMINA DI APPROVAZIONE IN CORSO DI ADOZIONE	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 131	Barbaro Antonella	Ministero dell'Interno	
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	CENTRO CIVICO CASAZZA E SPAZI PERTINENZIALI*VIA CASAZZA, 46*RIQUALIFICAZIONE CENTRO CIVICO CASAZZA E RELATIVI SPAZI APERTI PER SERVIZI ASSISTENZIALI E SANITARI ED INIZIATIVE SOCIOCULTURALI	C87H21001760004	700.000,00	450.000,00	205.000,00	Fondo Opere indifferibili 2022	45.000,00	C.R.E. firmato in data 05/02/2024 DETERMINA DI APPROVAZIONE IN CORSO DI ADOZIONE	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 2.315	Barbaro Antonella	Ministero dell'Interno	
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO MARTINENGO (EX CORTE D'APPELLO)*VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18*RIQUALIFICAZIONE VARI LOCALI PIANO TERRA E PORZIONE DI COPERTURA DI PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO) AI FINI DEL RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER FINALITA' SOCIO- CULTURALI	C87H21001750004	274.250,00	242.500,00	7.500,00	Fondo Opere indifferibili 2022	24.250,00	C.R.E. firmato in data 11/01/2024 DETERMINA DI APPROVAZIONE IN CORSO DI ADOZIONE	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 400	Barbaro Antonella	Ministero dell'Interno	
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO)*VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 18*COMPLETAMENTO DELLA SALA DEL CAMINO DI PALAZZO MARTINENGO (EX SEDE DELLA CORTE D'APPELLO) CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ADIBITI A MANIFESTAZIONI/EVENTI SOCIALI, CULTURALI ED ISTITUZIONALI AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO STORICO	C87H21001740004	220.000,00	200.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022	20.000,00	CRE APPROVATO CON DD N.95 16/01/2024	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 252	Barbaro Antonella	Ministero dell'Interno	
UDP Risanamento ambientale e bonifiche												
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	BONIFICA PARCO LIVORNO *VIA LIVORNO* BONIFICA AMBIENTALE	C89J21012540004	6.270.000,00	5.700.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022	570.000,00	Esecuzione lavori Contratto stipulato il 27/10/2022 Consegnati i lavori in data 12/12/2022 - SAL 1 in data 16/11/2023 emesso a tutto il 31/10/2023	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 40.000	Canti Susi	Ministero dell'Interno	
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	BONIFICA PARCO FURA NORD *VIA FURA* BONIFICA AMBIENTALE	C89J21012550004	792.000,00	720.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022	72.000,00	Esecuzione lavori Contratto stipulato in data 08/02/2023 Consegnati i lavori in data 22/03/2023 - SAL 1 in data 29/11/2023 emesso a tutto il 31/10/2023	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 7.050	Canti Susi	Ministero dell'Interno	

MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA	BONIFICA PARCO FURA SUD *VIA FURA* BONIFICA AMBIENTALE	C89J21012560004	946.000,00	860.000,00	-	Fondo Opere indifferibili 2022 86.000,00		Esecuzione lavori Contratto stipulato in data 08/02/2023 Consegnati i lavori in data 24/03/2023 - SAL 1. in data 28/11/2023 emesso a tutto il 31/10/2023	MILESTONE PREVISTE DALL'ATTO D'OBBLIGO: 1_ STIPULA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023 2_ PAGARE ALMENO IL 30% DEI SAL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2024 3_ TERMINARE I LAVORI ENTRO IL 31 MARZO 2026 TARGET ATTO D'OBBLIGO: MQ. 5.150	Canti Susi	Ministero dell'Interno	
--	--	-----------------	------------	------------	---	---	--	--	--	------------	------------------------	--

28.773.750,05	15.730.488,00
---------------	---------------