

# STATO ATTUAZIONE PROGETTI PNRR

DICEMBRE 2025

Importo totale lavori eseguiti Progetti conclusi	Importo economie progetti conclusi	Importo economie su finanziamento	Importo economie su cofinanziamento Comune	Importo Rendicontato	Totale Finanziamento incassato
5.572.066,11 €	471.163,17 €	307.812,80 €	158.367,83 €	13.239.298,64 €	13.919.206,60 €

## Area Servizi Tecnici

Totale Importo Progetti Finanziati	Totale finanziamento PNRR	Piccole Opere	PNC	Totale Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Totale importo FOI	Totale importo proprie risorse	Totale importo cofinanziamento	Totale affidato	Totale importo liquidato	Attività interne
47.958.899,45 €	31.720.847,62 €	525.000,00 €	- €	2.778.177,99 €	367.148,80 €	6.651.713,04 €	5.916.012,00 €	42.573.476,21 €	25.700.482,90 €	- €

Progetto	Area	Settore	Stato	Totale progetto	Finanziato da PNRR - PNC	Piccole Opere	Risorse proprie	FOI	Cofinanziamento	Risorse nazionali ex art. 1 co. 42 e ss. L. n. 160/2019	Affidato	Liquidato	attività interne/nella disponibilità Ente	Importo totale lavori eseguiti	Economie	Economie su Finanziamento	Economie su cofinanziamento Comune	Importo Rendicontato	Totale finanziamento incassato
CASAZZA-REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	154.382,83 €	154.382,82 €	- €	154.382,83 €	55.647,17 €	55.617,17 €	- €	154.382,83 €	105.000,00 €
CENTRO CIVICO CASAZZA RIQUALIFICAZIONE	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	700.000,00 €	263.357,01 €	- €	205.000,00 €	45.000,00 €	- €	186.642,99 €	653.099,12 €	653.099,12 €	- €	653.099,12 €	46.900,88 €	45.905,89 €	994,99 €	405.000,00 €	405.000,00 €
CIMITERO VANTINIANO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	1.038.639,18 €	558.316,86 €	- €	84.639,18 €	- €	- €	395.683,14 €	1.034.693,98 €	1.034.693,98 €	- €	1.034.693,98 €	3.945,20 €	3.250,00 €	695,20 €	858.600,00 €	858.600,00 €
COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	770.000,00 €	421.371,22 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	298.628,78 €	720.138,94 €	720.138,94 €	- €	720.138,94 €	49.861,06 €	42.710,04 €	7.151,02 €	677.289,96 €	216.000,00 €
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI 2024	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	210.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	205.047,46 €	205.047,46 €	- €	205.047,46 €	4.952,54 €	- €	- €	205.047,46 €	- €
EX ARICI SEGA	Servizi Tecnici	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PROGETTI COMPLESSI	In esecuzione	12.127.000,05 €	1.161.104,78 €	- €	4.028.601,25 €	198.398,80 €	5.916.012,00 €	822.883,22 €	10.981.293,41 €	6.173.130,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.983.986,50 €	3.560.392,80 €
EX BIBLIOTECA SCUOLA CRISPI	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	272.500,00 €	131.678,51 €	- €	25.000,00 €	22.500,00 €	- €	93.321,49 €	266.595,13 €	266.595,13 €	- €	266.595,13 €	5.904,87 €	5.904,87 €	- €	202.500,00 €	202.500,00 €
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2021	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	300.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	251.074,01 €	251.074,01 €	- €	251.074,01 €	48.925,99 €	40.771,66 €	8.154,33 €	209.228,34 €	75.000,00 €
MURA STORICHE DELLA CITTÀ - 2022	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	541.000,00 €	122.899,94 €	- €	310.000,00 €	21.000,00 €	- €	87.100,06 €	512.577,29 €	512.577,29 €	- €	516.437,09 €	21.781,49 €	21.781,49 €	- €	63.000,00 €	63.000,00 €
PALAZZINA HAYNAU	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	670.000,00 €	146.309,45 €	- €	420.000,00 €	- €	- €	103.690,55 €	513.502,53 €	513.502,53 €	- €	513.502,53 €	156.497,47 €	30.986,45 €	125.511,02 €	219.013,55 €	172.463,80 €
PALAZZO AVOGADRO IN CORSETTO S. AGATA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	672.615,00 €	210.685,61 €	- €	276.615,00 €	36.000,00 €	- €	149.314,39 €	605.340,61 €	605.340,61 €	- €	612.191,95 €	60.423,05 €	44.561,78 €	15.861,27 €	108.000,00 €	108.000,00 €
PALAZZO LOGGIA	Servizi Tecnici	UDP COMPLETAMENTO PINACOTECA, RIQUALIFICAZIONE CASTELLO E PATRIMONIO MONUMENTALE	Concluso	729.464,70 €	292.618,90 €	- €	229.464,70 €	- €	- €	207.381,10 €	724.052,97 €	674.391,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
PALAZZO MARTINENGO: PIANO TERRA e COPERTURA	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	274.250,00 €	141.920,17 €	- €	7.500,00 €	24.250,00 €	- €	100.579,83 €	258.879,72 €	258.879,72 €	- €	258.879,72 €	15.370,28 €	15.370,28 €	- €	218.250,00 €	218.250,00 €
PLESSO VALDADIGE-PRIMARIA ARICI	Servizi Tecnici	EDILIZIA SCOLASTICA	In esecuzione	4.056.454,00 €	3.153.537,61 €	- €	902.916,39 €	- €	- €	- €	3.902.639,87 €	2.361.334,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RELAMPING STADIO RUGBY INVERNICI	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	166.976,52 €	- €	105.000,00 €	61.976,52 €	- €	- €	- €	166.976,52 €	166.976,52 €	- €	166.976,52 €	- €	- €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €
SALA DEL CAMINO DI PALAZZO MARTINENGO	Servizi Tecnici	EDILIZIA CIVILE E SOCIALE	Concluso	220.000,00 €	117.047,56 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	82.952,44 €	219.046,83 €	219.046,83 €	- €	219.046,83 €	953,17 €	953,17 €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €
SANPOLINO - EDIFICI RESIDENZIALI NUOVA REALIZZAZIONE	Servizi Tecnici	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PROGETTI COMPLESSI	In esecuzione	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	21.404.134,99 €	10.930.271,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €