



# COMUNE DI BRESCIA

PROGETTO

## **RICHIESTA SUAP IN VARIANTE AL P.G.T. PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICO PRODUTTIVO**

## **OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA COMPARTO PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA GRANDI/VIA BRIXIA ZUST In comune di Brescia (BS)**

## COMMITTENTE

**DEPOSITI GHIDINI ROK S.r.l.**  
Via Castagna, 2 - Brescia

CODICE PROG.

2668

## SEZIONE

**PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

N. TAVOLA

CRO

## TITOLO ELABORATO

## **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

SCALA

VARIE

### N. AGG. DATA

00 APR. 2025 Prima emissione

RED. APPR. VER.

PM PM PM

**BECONSULT**  
BUILDING ENGINEERING CONSULTING

**BECONSULT S.R.L.**  
Via Goffredo Mameli 19/D, 25014 Castenedolo (BS)  
**T** +39 030 2426398 - **M** [info@beconsultsrl.it](mailto:info@beconsultsrl.it)  
[www.beconsultsrl.eu](http://www.beconsultsrl.eu)  
Ing. Fabrizio Scartapacchi | Ing. Paolo Mondolo

PROGETTISTA

Ing. Paolo Mondolo

## COLLABORATORI

Ing. Jessica Valentina Paterlini  
Geom. Samuele Carlo Gicomazzi

#### **CONSULENZE SPECIALISTICHE**

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1	Mese 2					Mese 3					Mese 4				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	
<b>ALLESTIMENTO GENERALE DI CANTIERE</b>	5 g																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	2 g		[2]															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		[2]															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		[1]															
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g		[1]															
<b>LAVORI STRADALI E OPERE COMPLEMENTARI</b>	68 g																	
Rimozione di segnaletica verticale	1 g			[1]														
Scavo di sbancamento	5 g			[5]														
Asportazione di strato di usura e collegamento	2 g			[2]														
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	3 g			[3]														
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	2 g			[2]														
Demolizione di fondazione stradale	3 g			[3]														
Scavo a sezione obbligata	9 g				[4]		[5]											
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	5 g				[5]													
Posa di cavidotto	4 g					[4]												
Realizzazione plinto per pubblica illuminazione	3 g						[3]											
Rinterro di scavo eseguito a macchina	9 g				[5]		[4]											
Formazione di fondazione stradale	5 g							[5]										
Cordoli, zanelle e opere d'arte	10 g										[10]							
Posa di pavimenti per esterni in masselli	5 g											[5]						
Formazione di strato misto bitumato e binder	3 g												[3]					
Formazione di tappeto erboso	2 g												[2]					
Rimozione di pali per pubblica illuminazione	2 g													[2]				
Posa di cavi interrati per distribuzione elettrica	3 g														[3]			
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g															[2]		
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2 g																[2]	
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																	[3]
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2 g																	[2]
Posa di segnaletica verticale	2 g																	[2]
<b>SMOBILIZZO GENERALE DEL CANTIERE</b>	1 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																	[1]
Smobilizzo del cantiere	1 g																	[1]